

菏泽市人民政府2020年经济社会发展责任目标第一季度工作推进情况一览表

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	完成情况	是否完成计划进度	责任单位
59	曹升灵	实施生活污水治理的村庄达到50%以上	年底	调查确定污水治理村庄1434个	是	市生态环境局
60	曹升灵	发挥智慧化监管平台和监管网络的作用,全面提升生态环境监管水平	年底	平台已接入21个国、省控空气站,152个乡镇空气站,56个国省道扬尘监测站,1027个建筑工地扬尘监测站,2305路建筑工地视频,144路城管街角视频,1188辆渣土车移动污染源,3818家污染企业,459家重点在线监管企业,2804家电监管平台企业,13套遥感监测点位,30个地表水站点。截止到目前共接入污染源12708个	是	市生态环境局
61	曹升灵	抓好工业企业废气污染治理,中小企业集群监管信息建设,坚决打赢蓝天保卫战,全面完成三年空气质量改善目标	年底	安装环保用电监管企业2896家;对已淘汰的70台35蒸吨以下燃煤锅炉纳入日常监管,制定了《菏泽市工业炉窑大气污染综合治理方案》,启动新一轮工业炉窑治理工作;加快燃气锅炉低氮燃烧改造工作,10蒸吨以上燃气锅炉已完成35台。1-3月,我市PM2.5浓度为75微克每立方米,同比改善21.1%	是	市生态环境局
62	曹升灵	开展涉水工业企业执法专项行动,确保4条主要出境河流断面水质稳定达标	年底	我市四条省控以上河流断面水质21项指标分别达到了地表水三类、三类、四类、四类水质标准,完成了国家、省约束目标	是	市生态环境局
63	曹升灵	深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》“土十条”《山东省土壤污染防治条例》,全面加强土壤污染防治	年底	确定调查点位3个;完成了初步调查监测取样布点方案,疑似污染地块调查进展顺利,完成2块,其余正在调查中;印发了加强建设用地环境质量管理工作文件;建立了土壤重点工作季度制度	是	市生态环境局
64	曹升灵	深化医疗体制改革,积极引导优质医疗资源与公立医院合作	年底	对2019年度公立医院综合改革运行监测情况进行了分析评估,形成了评估报告;市立医院脑科医院与首都医科大学宣武医院神经外科专家团队签署合作协议	是	市卫健委
65	曹升灵	推进紧密型县域医疗共同体建设	年底	指导国家级试点定陶区制定紧密型区域医疗卫生共同体建设实施方案,成立紧密型区域医疗卫生共同体建设管理委员会,起草绩效考核、人事等配套管理办法	是	市卫健委
66	曹升灵	实施医养结合规范和提升工程,完成创建国家级医养结合示范市年度目标	年底	对医养结合机构疫情防控工作进行业务指导和工作督导;加强与省医养健康产业专班沟通,确保我市23个医养健康产业项目全部通过省产业专班考核,挖潜增报项目13个;摸排1个医养健康产业龙头企业,8个医养健康产业“四个一批”重点项目;对12个医养健康产业的重大课题攻关项目进行复核审查,符合条件的11个重大课题攻关项目推荐到省里	是	市卫健委
67	曹升灵	建立“菏泽市中医体质与治未病研究院”,打造“国家中医治未病示范区”	年底	菏泽市中医体质与治未病研究院完成设立手续;研究院部门设置正在有序进行,预计引进院士1名,博士生导师1名,博士3-5名,研究生若干;开展中医治未病与慢病防治状况综合调研工作,了解中医治未病现状和公共卫生服务中医体质服务开展情况;汇总调研材料,并上报国家研究院,正在进行数据分析	是	市卫健委
68	曹升灵	落实加强基层医疗卫生事业发展的12条意见,继续提升60处乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、800处村卫生室服务能力,招聘基层卫生专业技术人员500人以上	年底	指导基层医疗卫生机构规范诊疗流程,积极参与疫情防控;开展基层卫生现状调研,确定了60处乡镇卫生院(中心)和800处村卫生室名单,从房屋、设备、人员、功能和运行管理等5个方面提升服务能力,建立了工作台账,持续推进《12条意见》的落实;牡丹区、曹县、单县、鄄城、东明、开发区已按二类事业单位为基层医疗卫生机构核定2020年度绩效工资总量,不断提高基层医务人员收入;积极准备公开招聘等工作	是	市卫健委 市人社局
69	曹升灵	分类推进国有企业改革,理顺国有资产管理体制,促进国有资产保值增值	年底	组织开展市属企业党委书记述职评议,签订4个责任书;推进市管企业发展混合所有制经济改革工作;推进天翔毛纺、银河纺织两户企业改制工作;稳步推进新建建4户和新设立1户市管一级企业改革工作;积极推动水务集团改制重组和建设运营工作;加快推进国有企业退休人员社会化工作,出台了《菏泽市贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》,明确企业退休人员人事档案暂由县(市)级(以上)人力资源社会保障部门集中管理;建立了退休人员社会化管理联络机制	是	市国资委
70	曹升灵	加强食品安全监管,顺利通过省级食品安全示范城市验收	年底	1.督促第四、五批创建县(巨野县、曹县、成武县、东明县)强化宣传,发放满意度调查问卷,模拟食品安全满意度测评;2.积极做好资料收集,现场准备、自查自评等准备工作,迎接第一批创建县(鄄城县)复审;第二批创建县(定陶区)年度检查;3.制定全市2020年监督检查计划并组织实施;4.拟定创城督查方案,规范创城督导检查队伍建设	是	市市场监管局
71	曹升灵	开展质量和品牌提升行动,推进2个国家级和10个省级标准化试点创建	年底	1.对各县区质量发展情况进行了调度,拟定我市申报高端品牌企业培育名单;2.针对我市复工复产和疫情防控有效提出的迫切标准资源需求,整理了6大类37项现行有效的标准,全力为疫情防控工作及相关防护用品的生产、检测、销售、选购和使用提供标准支撑和保障;3.制定了《2020年标准化工作要点》	是	市市场监管局
72	曹升灵	加大鄄城、定陶、高新区三大医药园区规划建设	年底	1.对各县区质量发展情况进行了调度,拟定我市申报高端品牌企业培育名单;2.针对我市复工复产和疫情防控有效提出的迫切标准资源需求,整理了6大类37项现行有效的标准,全力为疫情防控工作及相关防护用品的生产、检测、销售、选购和使用提供标准支撑和保障;3.制定了《2020年标准化工作要点》	是	市市场监管局 市工信局
73	曹升灵	高血压、糖尿病医保门诊用药报销比例达到50%以上(封顶线);高血压、糖尿病单病种患者200元、两病合并患者300元。职工参照本政策执行)	年底	1.制定了参保居民高血压、糖尿病医保门诊用药保障机制具体实施意见;印发了《关于建立职工高血压糖尿病门诊用药保障机制的通知》;2.在医保支付系统中做好高血压、糖尿病医保门诊用药报销政策维护;3.通过媒体做好两病政策宣传;4.建立了调度督导工作机制,先后两次对县区进展情况进行了调度	是	市医保局
74	王忠想	推进移风易俗,巩固殡葬综合改革工作成效	年底	对1-2月份全市火化率进行通报,火化率达到112.4%;集中开展移风易俗宣传月活动,印发《关于推进移风易俗工作建立长效机制的倡议书》、《菏泽市文明祭扫倡议书》,并通过网络、微信公众号等形式进行宣传	是	市民政局
75	王忠想	推广“文明银行”“乡村夜话”“孝善养老”等乡村治理新模式	年底	对乡村治理新模式进行分析研判,前往单县龙王庙镇刘土城村,对“乡村夜话”治理模式进行初步调研	是	市民政局
76	王忠想	健全养老服务体系,建成居家和社区养老服务示范中心35家、养老服务站100处	年底	细化工作措施,明确目标任务,周调度工作进展,加快推进居家和社区养老服务示范中心及服务站建设	是	市民政局
77	王忠想	推进社会救助制度创新试点工作,稳步提高最低生活保障等社会救助标准	年底	起草统筹完善社会救助体系的意见,制定了2020年社会救助创新试点方案;已与财政部门协调,提高下发了社会救助标准,提标文件已起草完成	是	市民政局
78	王忠想	健全农村留守儿童关爱服务体系,做优“小荷学堂”品牌	年底	各县区对农村留守儿童信息及时更新;起草了2020年“小荷学堂”项目实施方案和开展选址工作的通知,进行2020年项目点选址申报工作;建立了乡镇申报、县级团市委考察,团市委审核的项目点申报模式;通过青鸟计划平台进行项目推介,开展志愿者招募	是	市民政局 团市委
79	王忠想	实施城乡建设用地增减挂钩、废旧工矿用地复垦,盘活农村土地资源,完成土地增减挂钩3万亩以上	年底	完成412.815亩	否	市自然资源和规划局
80	王忠想	处置利用批而未供和闲置低效用地上1.2万亩以上	年底	处置到位批而未供土地1653亩	是	市自然资源和规划局
81	王忠想	推行“标准地”出让,从源头上强化土地资源有效供给	年底	起草《关于推行“标准地”供应制度改革的工作方案(试行)》(征求意见稿)等4个文件,已征求完相关单位的意见	是	市自然资源和规划局
82	王忠想	高标准完成市国土空间总体规划编制,完善控制性详细规划和专项规划	年底	市国土空间总体规划已完成初步成果,正在进一步修改完善;推进建设的国土空间基础信息平台和国土空间规划一张图实施监督信息系统,已形成系统初步框架	是	市自然资源和规划局
83	王忠想	做好陆港产业新城、赵王河下游、万福河沿岸等重点区域设计	11月底	赵王河下游两岸、万福河沿岸、城市综合服务中心3项城市设计遴选设计单位情况、设计费用情况待批复后马上进入编制工作程序	是	市自然资源和规划局
84	王忠想	围绕拓展城市发展空间,加快主城区与定陶区一体化发展	年底	已形成初步方案	是	市自然资源和规划局
85	王忠想	完成县城村庄布局专项规划,村庄规划实现应编尽编	年底	深化村庄分类结果,城镇开发边界内村庄799个,城镇开发边界外村庄4131个,其中城郊融合类218个,集聚提升类1522个,特色保护类196个,搬迁撤并类1339个,其他类856个,为村庄布局规划和村庄规划编制打好基础。县城村庄布局工作正在加快推进,其中鄄城县已完成,鄄城县、巨野县、东明县已完成规划初步成果,其它县的编制工作正在有序推进	是	市自然资源和规划局
86	王忠想	市区新建改建便民农贸市场10个	年底	已完成10个市区新建改建便民农贸市场的方案审查工作,并已完善手续	是	市自然资源和规划局
87	王忠想	高品质打造赵王河下游湿地	年底	1.已完成荷东高速到上海路河道清淤工程中的淤泥外运部分;2.完成全部荷东高速到上海路景观苗木拆迁、坟头迁移及建筑垃圾清表工作;3.储备荷东高速到上海路景观部分土方;4.荷东高速到上海路具备工作面的区域地下管线铺设;5.荷东高速到上海路具备工作面的景观区域进行土方储备并开始粗整形	是	市自然资源和规划局 市城投公司

序号	市政府领导	责任目标内容	完成时限	完成情况	是否完成计划进度	责任单位
88	王忠想	高品质打造环境公园	年底	1.乔木栽植完成40920棵,现有工作面已基本完成,灌木栽植完成73150棵,地被栽植完成509370㎡;2.广场铺装完成7.7万㎡;园路完成3.4万米;3.完成渭河路桥架板架梁、句阳路桥、金沙江路桥墩柱施工,完成八一路桥、康庄路桥、曹州路桥桩基施工。完成八一一路、丹阳路箱涵围护结构施工	是	市自然资源和规划局 市城投公司
89	王忠想	加快“两新”融合试点建设,打造一批宜居宜业、特色鲜明的现代化“镇域小城市”	年底	1.将15个重点镇全部纳入“两新”融合发展试点,制定了年度推进计划,成立了工作专班;2.组织市规委会专家召开对沙土镇、冉庙镇等16个第二批“两新”融合试点乡镇规划进行评审,印发《加快完善“两新”融合试点规划设计的通知》;3.指导复工复产发展,实行“周调度”,首批试点实现开工16个	是	市住建局
90	王忠想	基本实现公厕自然村全覆盖	年底	全市计划建设公厕1758个,截至目前,已完成公厕建设480个	是	市住建局
91	王忠想	实施科技大道南延(中华路至南外环)工程	年底	已编制完成可研、环评报告,初步设计方案已确定	是	市住建局 市城投公司
92	王忠想	实施科技大道北延(大学路至国花大道)工程	年底	已编制完成可研、环评报告,初步设计方案已确定	是	市住建局 市城投公司
93	王忠想	实施科技大道上跨日东高速桥工程	年底	完成方案设计、报批,启动征拆清障	是	市住建局
94	王忠想	实施科技大道南延跨万福河桥梁工程	年底	完成方案报批、环评手续办理,施工图设计、预算编制完成,启动征拆清障	是	市住建局
95	王忠想	高品质打造万福河景观带	年底	完成河道治理及配套工程EPC招标,完成施工图设计评审和文创优(电厂)方案设计	是	市住建局
96	王忠想	坚持新城开发和老城改造并重,稳妥持续推进棚户区改造,完成2.2万户	年底	完成棚户区改造5000套	是	市住建局
97	王忠想	实施“安置房建设攻坚年”行动,基本建成和交付使用安置房8万套	年底	基本建成及交付使用安置房1.1万套	是	市住建局
98	王忠想	开展“物业管理服务提升年”活动	年底	召开提升年活动动员会,制定关于开展全市物业管理服务提升年活动推进方案	是	市住建局
99	王忠想	完成改造提升老旧小区44个、1.76万户	年底	44个老旧小区共计17629户501栋楼正在开展群众工作、手续办理等前期准备,已制定菏泽市2020年老旧小区小区整治改造试点工作推进方案	是	市住建局
100	王忠想	打通市区部分断头路	年底	1.曹州路太原路至牡丹路段全段车行道底层油面已完成;大堤以西人行道路缘石已完成;大堤以东正在铺设路缘石;2.中和路环境公园至重庆路段雨水管网已铺设完成,电力管道即将埋设完成;3.兴民南路(牡丹路至黄河路)段车行道底层油面已完成,人行道垫层基本完成,行道树栽植完成,路灯安装基本完成,正在施工电力井。(牡丹路至大学路)段污水管道已埋设完成;4.太原东路(黄河路至兴福路)车行道油面已完成,路缘石铺设完成,人行道垫层已完成;5.甸江路牡丹路至人民路路西段已完成拆迁并开工建设;6.八一一路桂陵路至广州路段快车道已完成,正在实施慢车道;7.长沙路八一西路至永昌路段完成地下管网埋设;8.永昌路武汉路至广州路段已完成招投标并开工建设;9.平原路和平路至人民路段完成设计、招投标工作	是	市住建局
101	王忠想	实施临港路(黄河路至长江西路)工程	年底	1.临港路已完成复工,进行雨污水管道施工;2.桥梁工程已完成重新设计,正组织施工单位复工进场	是	市住建局 市城投公司
102	王忠想	实施淮南路跨经四沟桥梁工程	年底	完成方案设计、报批、环评手续办理	是	市住建局 市城投公司
103	王忠想	枣菏高速菏泽段建成通车	年底	基层完成84%、面层完成43%;桥梁完成99%;房建工程完成68%;交安工程完成33%	是	市交通运输局
104	王忠想	加快公改铁项目建设	年底	调整了公转铁规划,召开了项目推进会;对东明县项目进行了现场踏勘并召开项目推进专题会议	是	市交通运输局
105	王忠想	推进德单高速郓城段前期工作	年底	召开了项目沿线3市4县工作推进会;签订了框架协议;省交通运输厅同意我市分段投资人	是	市交通运输局
106	王忠想	推进菏泽汽车总站项目建设	年底	一期土地征收和地上附属物清理完成;地勘报告完成;3月25号开始放线;完善了施工图设计	是	市交通运输局
107	王忠想	建设日兰高速巨野西至菏泽段改扩建项目	年底	路基工程累计完成62%;桥梁工程累计完成40%	是	市交通运输局
108	王忠想	新建农村公路1000公里,实现自然村“村村通”	年底	完成前期准备工作;全市农村公路开工72.8公里,基层完工20.8公里	是	市交通运输局
109	王忠想	市区新购置新能源公交车100辆	年底	对购置公交车车型、配置进行了考察,并形成了专题报告	是	市交通运输局
110	王忠想	做好菏泽徐铁路、徐州至民权高速公路菏泽段、菏泽轨道交通等工程前期工作	年底	与徐州市召开了菏泽铁路、徐民高速建设推进会议,中国中铁与菏泽交投签订了合作框架协议,徐民高速签订了省界接点协议;轨道交通项目确定了线路走向方案(1号线),向省发改委进行了汇报	是	市交通运输局
111	王忠想	菏泽牡丹机场实现通航	年底	航站区各单体土建二次结构施工完成,航站楼金属屋面工程完成80%,幕墙工程完成5%;总图工程完成80%;广场工程完成80%;专业设备及民航弱电工程完成招标工作;飞行区跑道水稳基层开始施工	是	市交通运输局 牡丹机场建设投资有限公司
112	王忠想	建设鲁南高铁菏泽段工程	年底	菏泽段完成投资3.14亿元;菏泽段完成投资5.96亿元	是	市交通运输局 市铁路投资公司
113	王忠想	加快高铁菏泽东站站前交通枢纽建设	年底	完成投资1.5亿元,完成广场征拆,开展临建、地勘、设计等工作,土方开挖、基坑支护初步方案基本确定	是	市交通运输局 市铁路投资公司
114	王忠想	开工建设雄商高铁菏泽段工程	年底	已积极协调有关部门,及时跟踪项目进展情况	是	市交通运输局 市铁路投资公司
115	王忠想	推进菏泽火车站东广场基础设施建设	年底	设计文件、可研报告已完成,投资方案待确定	是	市交通运输局 市铁路投资公司
116	王忠想	推进高铁片区基础设施建设	年底	完成可研编制及项目备案手续,概念方案完成	是	市交通运输局 市铁路投资公司
117	王忠想	推进鄄郓高速项目前期工作,力争年内开工	年底	完成工可报告编制,通过内审,修编后报省厅审查。完成鲁豫省界接点协议签订	是	市公路事业发展中心
118	王忠想	建设阳新高速菏泽段工程	年底	完成曹州枢纽互通、田寺互通段的界址测量和附作物清点;完成了施工图编制并上报至省交通运输厅,审批中	是	市公路事业发展中心
119	王忠想	完成G327东明黄河公路大桥工程前期工作	年底	督促河南省编制土地预审、规划选址、压矿地灾、文物、环评等支持性文件	是	市公路事业发展中心
120	王忠想	开工建设G106东明黄河公路大桥工程	年底	1.初步设计正在审批中;2.与山东侧和河南侧政府以及相关单位已接洽完毕,目前已签订委托协议,委托第三方办理两侧用地申请审批手续和征地赔偿事宜;3.已和黄河勘测规划设计研究院有限公司就黄河大堤补偿加固设计和黄河渡汛方案编制事宜签订了合同,设计院方面正组织外业人员进行现场勘测工作;4.临时工程已完成清表和场地平整工作,目前正在进行驻地基础开挖工作	是	市公路事业发展中心
121	王忠想	实施定胡路(长江西路至327国道)工程	6月底	市政管线完工,路基、涵洞完成60%,大桥桩基完工,下部结构完成60%;梁预制50%,绿化完成50%,路面基层完成40%,下面层完成20%	是	市公路事业发展中心
122	王忠想	实施南外环西延(G240至科技大道)工程	9月底	已完成放线,督促相关部门进行征地拆迁工作,完成了施工图设计等工作	是	市公路事业发展中心
123	王忠想	实施广州路中段(北外环路至原220国道)配套工程	5月底	完成了施工图设计、预算编制评审和招标工作	是	市公路事业发展中心
124	王忠想	启动长江路(昆明路至上海路)快速通道工程	年底	结合轻轨的布设,正在编制、确定方案	是	市公路事业发展中心
125	王忠想	实施大学路(昆明路至兰州路)综合改造工程	9月底	已完成放线,督促相关部门进行征地拆迁工作,完成了施工图设计等工作	是	市公路事业发展中心
126	王忠想	实施人民路北延(国花大道至鄄城鄄七路)工程	9月底	路槽完成17公里,路基改善土完成4公里,涵洞完成10道;桥梁施工队伍已进场,正在施工便桥	是	市公路事业发展中心
127	王忠想	实施满江路穿越京九铁路桥涵工程	年底	设计方案已提交至济南铁路局报批;与意向投资人进行了接洽;进行了勘测设计	是	市公路事业发展中心
128	王忠想	开工建设鄄城新河航道	年底	已与嘉祥县、梁山县政府及自然资源部门对接,梁山县土地预审工作已完成	是	市交通运输综合服务中心
129	王忠想	新万福河复航工程实现通航	年底	已启动国防光缆迁移工作,目前正在协商合同事宜;冯集维护基地建设已启动,抛石基层已完成,正在钢筋模板施工	是	市交通运输综合服务中心
130	王忠想	做好新万福河复航二期、东鱼河航道等工程前期工作	年底	向省水利厅汇报了侯楼节制闸上移方案,已反馈有关问题,同时正在开展侯楼节制闸下游接济铁物流园项目规划;已完成东鱼河现场调研	是	市交通运输综合服务中心
131	王忠想	实施长江西路(德商高速至牡丹机场)配套工程	6月底	消防设施已全部安装完成;路两侧电力井浇筑完成;井盖安装完成;乔木位置定位已完成;绿植栽种完成40%;路灯管线坑槽已完成,管线铺设完成70%;游园路基础人工沉降施工中;喷灌系统施工已完成20%	是	牡丹机场建设投资有限公司
132	王忠想	推进市档案馆新馆建设	年底	拆迁砖渣清运完成95%,施工许可证已办理完成。钢板桩支护施工完成,土方工程完成95%,临时设施搭设完成,开始基坑降水	是	市城投公司 市档案馆
133	王忠想	实现残疾人康复救助全覆盖,实施1000户贫困重度残疾人家庭无障碍改造	年底	印发《关于实现有康复需求的残疾人康复救助全覆盖工作实施方案》,初步筛查有康复需求残疾人690人;印发《菏泽市千名贫困残疾人家庭无障碍改造实施方案》,入户筛查正在进行	是	市残联